

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CNM ENGENHARIA



PROPONENTE TOMADOR
Prefeitura Municipal de Moeda

APELIDO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA VILA COCO - MO

DESCRIÇÃO DO LOTE
Praça Vila Coco

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.525,35	% Período:	21,87%	78,13%										
1.1.	PLACA DE OBRA	1.426,95	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	5.098,40	% Período:		100,00%										
2.	DEMOLIÇÃO	4.553,87	% Período:	100,00%											
2.1.	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO	3.955,97	% Período:	100,00%											
2.2.	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AC/	597,90	% Período:	100,00%											
3.	CALÇADA	25.407,46	% Período:	36,29%	63,71%										
3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRA	12.899,80	% Período:		100,00%										
3.2.	MEIO FIO	9.219,27	% Período:	100,00%											
3.3.	PINTURA DA FAIXA DE PEDESTRE E IN	3.288,39	% Período:		100,00%										
4.	JARDIM	20.493,52	% Período:	74,25%	25,75%										
4.1.	GRAMADO /PALMEIRA	5.277,56	% Período:		100,00%										
4.2.	BANCO, MESA E LIXEIRA	15.215,96	% Período:	100,00%											
5.	PROJETO HIDRÁULICO	977,37	% Período:	63,11%	36,89%										
5.1.	ITENS HIDRÁULICOS	360,59	% Período:		100,00%										
5.2.	CONSTRUÇÃO DA CAIXA	616,78	% Período:	100,00%											
6.	PROJETO ELÉTRICO	32.978,81	% Período:		100,00%										
6.1.	ILUMINAÇÃO	32.978,81	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 90.936,38															
Período:	%:		34,13%	65,87%											
			-	-											
			31.032,83	59.903,55											
	Outros:		-	-											
Acumulado:	Investimento:		31.032,83	59.903,55											
	%:		34,13%	100,00%											
			-	-											
			31.032,83	90.936,38											
Administração Local:	Outros:		-	-											
	Investimento:		31.032,83	90.936,38											
			0,00%	100,00%											

Moeda/MG

Local

quarta-feira, 7 de janeiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: TATIANA DE OLIVEIRA CAMPOS

CREA/CAU: 226817/D

ART/RRT: